



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลมหาชัย
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
กอง/สำนักปลัด
เทศบาลตำบลมหาชัย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลตำบลมหาชัย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๓๐๔-๐๑๒ สายบ้านโคกกวาง ม. ๗	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑, ๒๖๖ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๔ ตร.ม.	๓,๑๐๒,๐๐๐	ลงนาม ๒๗ ก.พ. ๖๙ วันสิ้นสุด ๒๘ พ.ค. ๖๙	✓			๑,๙๗๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ๖๙)	กองช่าง
๒	ปรับปรุงถนนแอสฟลติกคอนกรีต รห้สทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๓๐๔-๐๑๘ สายภายในหมู่บ้านนาแก้ว หมู่ ๘	ปรับปรุงถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม.	๑,๘๐๑,๐๐๐	ลงนาม ๒๕ ก.พ. ๖๙ วันสิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๖๙	✓			๙๑๘,๔๐๐ (เงินอุดหนุน ๖๙)	กองช่าง
๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๓๐๔-๐๐๙ สายบ้านโคกกวาง หมู่ ๗ (คุ่มบุงนางเลิศ)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม.	๘๔๒,๐๐๐	ลงนาม ๒๓ ก.พ. ๖๙ วันสิ้นสุด ๒๔ พ.ค. ๖๙	✓			๔๙๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ๖๙)	กองช่าง
๔	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๓๐๔-๐๐๒ สายบ้านโคกกวาง หมู่ ๑๐ (ป่าช้า)	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตร.ม.	๑,๓๓๔,๐๐๐	ลงนาม ๒๕ ก.พ. ๖๙ วันสิ้นสุด ๒๖ พ.ค. ๖๙	✓			๘๑๘,๐๐๐ (เงินอุดหนุน ๖๙)	กองช่าง